



KSO

LAPORAN MINGGUAN

MINGGU KE - 6 (ENAM)

19 - 25 AGUSTUS 2024

Pekerjaan :

PEKERJAAN KONSTRUKSI CUT AND FILL KAMPUS 3 UIN WALISONGO TAHUN 2024

Kontrak Nomor : 1342/Un.10.0/P10/PL.02.02/07/2024

Tanggal 17 Juli 2024

**LOKASI : KAMPUS 3 UIN WALISONGO
SEMARANG**

KONSULTAN PENGAWAS

CV. MITRA DESIGN

**Jl. Wisma Prasetya Barat I Cluster B-3 Padangsari,
Banyumanik, Semarang**

PENYEDIA

**PT. ANVEMY MULIA ABADI -
PT. MAJU BERKARYA, KSO**

**Jl. Terminal Penggaron Kidul No. 28
Semarang 50194**



KSO

REKAPITULASI

LAPORAN MINGGUAN MINGGU KE-VI (Enam)

Kegiatan : Prasarana PTKIN (PNBP/BLU)
Pekerjaan : Pekerjaan Konstruksi Cut and Fill Kampus 3 UIN Walisongo Tahun 2024
Lokasi : UIN Walisongo Semarang
Anggaran : DIPA UIN Walisongo Tahun Anggaran 2024
No Kontrak : 1342/Un.10.0/P10/PL.02.02/07/2024
Tanggal : 17 Juli 2024

Minggu ke- : 6 (Enam)
Periode : 19 - 25 Agst 2024
Waktu yang digunakan : 40 Hari
Sisa waktu : 110 Hari

NO	URAIAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)	PROGRESS MINGGU INI (%)	PROGRESS S/D MINGGU INI (%)	PRESTASI (%)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.542	0.144	0.057	0.201	37.12
II.	PEKERJAAN TANAH	90.595	30.056	6.867	36.923	40.76
III.	PEKERJAAN LAIN-LAIN	8.863	0.056	0.056	0.113	1.27
	JUMLAH	100.000	30.256	6.981	37.237	
	REALISASI PEKERJAAN		30.256	6.981	37.237	
	RENCANA PEKERJAAN		0.440	5.893	6.333	
	DEVIASI		29.817	1.088	30.904	

Disetujui Oleh:
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si.

Diperiksa Oleh:
Konsultan Pengawas
CV. MITRA DESIGN

Oki Setya Riswadi, ST
Team Leader

Diajukan Oleh :
Penyedia Jasa Konstruksi
PT. ANVEMY MULIA ABADI
PT. MAJU BERKARYA, KSO

Syahrul Yuswanthono, ST
Manager Proyek

RINCIAN LAPORAN MINGGUAN
MINGGU KE-VI (Enam)

Kegiatan : Prasarana PTKIN (PNBP/BLU)
Pekerjaan : Pekerjaan Konstruksi Cut and Fill Kampus 3 UIN Walisongo Tahun 2024
Lokasi : UIN Walisongo Semarang
Anggaran : DIPA UIN Walisongo Tahun Anggaran 2024
No Kontrak : 1342/Un.10.0/P10/PL.02.02/07/2024
Tanggal : 17 Juli 2024

Minggu ke- : 6 (Enam)
Periode : 19 - 25 Agst 2024
Waktu yang berjalan : 40 Hari
Sisa waktu : 110 Hari

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN UNIT	MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI			PRESTASI (%)
			VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME	SATUAN	BOBOT (%)	VOLUME	SATUAN	BOBOT (%)	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Pekerjaan pengukuran dan pasang papan bowplank	m	127.20	94,710.00	0.091	28.91	m	0.021	34.69	m	0.004	0.025
2	Pekerjaan pemindahan dan penanaman kembali pohon eksisting	bh	18.00	500,000.00	0.068	-	bh	-	8.00	bh	0.030	0.030
3	Pekerjaan pemasangan papan nama kegiatan	pkt	1.00	250,000.00	0.002	0.15	pkt	0.002	0.00	pkt	0.00	20.00
4	Pekerjaan sewa direksikeet dan gudang	m2	24.00	512,790.00	0.093	19.20	m2	0.074	21.60	m2	0.009	0.083
5	Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi peralatan	pkt	1.00	15,531,450.00	0.117	0.23	pkt	0.027	0.005	pkt	0.003	90.00
6	Pekerjaan administrasi dan dokumentasi	pkt	1.00	2,145,000.00	0.016	0.23	pkt	0.004	0.27	pkt	0.001	27.27
7	Pekerjaan penyediaan SMK3											
a.	Penyediaan RKK	set	1.00	750,000.00	0.006	0.18	set	0.001	0.05	set	0.000	0.001
b.	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	set	1.00	1,000,000.00	0.008	0.23	set	0.002	0.05	set	0.000	0.002
c.	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	set	1.00	5,000,000.00	0.038	0.23	set	0.009	0.27	set	0.002	0.010
d.	Asuransi dan perizinan	paket	1.00	8,000,000.00	0.060	0.05	paket	0.003	0.05	paket	0.010	0.006
e.	Pesonal Keselamatan Konstruksi	paket	1.00	3,000,000.00	0.023	0.05	paket	0.001	0.05	paket	0.001	10.00
f.	Facilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan	set	1.00	1,000,000.00	0.008	0.15	set	0.001	0.05	set	0.000	20.00
g.	Rambu-ambu yang diperlukan	set	1.00	1,000,000.00	0.008	0.15	set	0.001	0.05	set	0.000	20.00
h.	Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian resiko keselamatan konstruksi	set	1.00	1,000,000.00	0.008	0.15	set	0.001	0.05	set	0.000	20.00
II.	PEKERJAAN TANAH			JUMLAH I	0.542			0.144			0.057	0.201
1	Pekerjaan pengupasan tanah pembersihan semak / land clearing (mekanis)	m2	13,362.00	2,320.00	0.233	13,154.70	m2	0.230	-	m2	-	0.230
2	Pekerjaan galian / cutting tanah mekanis	m3	8,490.28	9,520.00	0.608	-	m3	-	-	m3	-	-
3	Pekerjaan pemadatan tanah mekanis tanah galian	m3	8,490.28	9,520.00	0.595	-	m3	-	-	m3	-	-
4	Pekerjaan urugan tanah padas mendatar	m3	77,727.00	152,460.00	89.158	26,002.12	m3	29.826	5,986.55	m3	6.867	36.693
				JUMLAH II	90.595			30.056			6.867	36.923
III.	PEKERJAAN LAIN-LAIN											
1	Pekerjaan perapian jalan lingkungan	ltr	1,889.05	14,760.00	0.210	-	ltr	-	-	ltr	-	-
a.	Pekerjaan lapis perekat	m2	1,889.05	116,360.00	1.654	-	m2	-	-	m2	-	-
2	Pekerjaan dinding penahan tanah											
a.	Pekerjaan galian tanah pondasi talud	m3	372.40	9,520.00	0.027	-	m3	-	-	m3	-	-
b.	Pekerjaan urugan pasir	m3	26.60	214,390.00	0.043	-	m3	-	-	m3	-	-
c.	Pekerjaan pasangan batu kosong /aanstamping	m3	53.20	501,230.00	0.201	-	m3	-	-	m3	-	-
d.	Pekerjaan talud pas. Batu belah 15	m3	729.60	1,101,120.00	6.044	-	m3	-	-	m3	-	-
e.	Pekerjaan plesteran+acian toping talud	m2	95.00	82,470.00	0.059	-	m2	-	-	m2	-	-
f.	Pekerjaan plesteran siar	m2	209.00	80,370.00	0.126	-	m2	-	-	m2	-	-
g.	Pekerjaan pipa drain PVC 2 + ijuk	m	418.00	51,190.00	0.161	-	m	-	-	m	-	-
3	Pekerjaan tes tanah 1 paket terdiri dari tes CBR, tes Proctor dan tes sand cone	pkt	30.00	1,500,000.00	0.339	5.00	pkt	0.056	5.00	pkt	0.056	0.113
				JUMLAH III	8.863			0.056			0.056	0.113
				JUMLAH TOTAL	100.000			30.256			6.981	37.237
				REALISASI PEKERJAAN				30.256			6.981	37.237
				RENCANA PEKERJAAN				0.440			6.333	6.333
				DEVIASI				29.817			1.088	30.904

Disetujui Oleh:
a.n. Kuasa Penghina Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Diperiksa Oleh:
Konsultan Pengawas
CV. MITRA DESIGN

Diajukan Oleh :
Penyedia Jasa Konstruksi
PT. ANVEMY MULTIA ABADI - PT. MAJU BERNKARYA, KSO

Mahin Amanto, S.Ag., M.Si.

Syahrul Yuswanthono, ST
Manager Proyek

TIME SCHEDULE MINGGU KE-6

PEKERJAAN : PEKERJAAN KONSTRUKSI CUT AND FILL KAMPUS 3 UIN WALISONGO TAHUN 2024
LOKASI : UIN WALISONGO SEMARANG
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO. & TGL. KONTRAK : 1342/Un-10.6/P16/PL02.02/07/2024, Tgl 17 Juli 2024
NO. & TGL. SPHK : 1343/Un-10.6/P16/PL02.02/07/2024, Tgl 17 Juli 2024
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : 160 (SERATUS LIMA PULUH) HARI KALENDER

NO.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA	BOBOT (%)	MINGGU KE -																										Keterangan	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
				17 - 21 Juli 2024	22 - 28 Juli 2024	29 Juli - 4 Agt 2024	5 - 11 Agt 2024	12 - 18 Agt 2024	19 - 25 Agt 2024	26 Agt - 1 Sept 2024	2 - 8 Sept 2024	9 - 15 Sept 2024	16 - 22 Sept 2024	23 - 29 Sept 2024	30 Sept - 6 Okt 2024	7 - 13 Okt 2024	14 - 20 Okt 2024	21 - 27 Okt 2024	28 Okt - 3 Nov 2024	4 - 10 Nov 2024	11 - 17 Nov 2024	18 - 24 Nov 2024	25 Nov - 1 Des 2024	2 - 8 Des 2024	9 - 13 Des 2024	14 - 20 Des 2024	21 - 27 Des 2024				
			5	12	19	26	33	40	47	54	61	68	75	82	89	96	103	110	117	124	131	138	145	150							
PEKERJAAN PERSIAPAN																															
1.	Pekerjaan pengukuran dan pasang papan boyplank	Rp 12.047.112,00	0,091	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	100%	
2.	Pekerjaan pemeliharaan dan perawatan sembeli pohon eksisting	Rp 9.000.000,00	0,068	0,011	0,011	0,011																									
3.	Pekerjaan pemasangan papan nama kegiatan	Rp 250.000,00	0,002	0,001	0,001	0,001																									
4.	Pekerjaan sewa ekskavator dan gudang	Rp 12.306.860,00	0,093	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	
5.	Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi peralatan	Rp 15.531.450,00	0,117	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
6.	Pekerjaan administrasi dan dokumentasi	Rp 2.145.000,00	0,016	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
7.	Pekerjaan penyediaan SMK3																														
a.	Penyediaan RKK	Rp 750.000,00	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
b.	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	Rp 1.000.000,00	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
c.	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	Rp 5.000.000,00	0,038	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	
d.	Akurasi dan perizinan	Rp 8.000.000,00	0,060	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	
e.	Personel Keselamatan Konstruksi	Rp 3.000.000,00	0,023	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
f.	Facilities sarana, prasarana dan alat keselamatan	Rp 1.000.000,00	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
g.	Rambu-rambu yang diperlukan	Rp 1.000.000,00	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
h.	Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian resiko keselamatan konstruksi	Rp 1.000.000,00	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
PEKERJAAN TANAH																														50%	
1.	Pekerjaan pengusiran tanah pembasahan semak / land clearing (rebas)	Rp 30.999.840,00	0,233				0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	
2.	Pekerjaan galian / cutting tanah melansir	Rp 80.827.465,60	0,608				0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	
3.	Pekerjaan pemadatan tanah melansir tanah galian	Rp 79.129.409,60	0,595				0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	
4.	Pekerjaan urugan tanah pada rencana	Rp 11.800.258.420,00	89,138				5,572	5,572	5,572	5,572	5,572	5,572	5,572	5,572	5,572	5,572	5,572	5,572	5,572	5,572	5,572	5,572	5,572	5,572	5,572	5,572	5,572	5,572	5,572	5,572	
PEKERJAAN LAIN-LAIN																															
1.	Pekerjaan perbaikan jalan lingkungan																														
a.	Pekerjaan lapis perkeras	Rp 27.882.278,00	0,210																												
b.	Pekerjaan patching/pemertanian dengan AC - WC (Aspal Wearing Binder Cost)	Rp 219.809.830,00	1,684																												
2.	Pekerjaan dinding penahan tanah																														
a.	Pekerjaan galian tanah pondasi talud	Rp 3.545.248,00	0,027																												
b.	Pekerjaan urugan pasir	Rp 5.702.274,00	0,043																												
c.	Pekerjaan pasangan batu kosong /anastamping	Rp 26.645.436,00	0,201																												
d.	Pekerjaan talud pas. Batu belah 15	Rp 803.377.152,00	6,044																												
e.	Pekerjaan plesteran+acian toping talud	Rp 7.834.630,00	0,059																												
f.	Pekerjaan plesteran star	Rp 16.797.330,00	0,136																												
g.	Pekerjaan pipa drain PVC 2 = 1/uk	Rp 21.397.420,00	0,161																												

Keterangan
: Progress rencana
: Realisasi Progress

Ditandatangani Oleh :
An. Kasan Pengawasan
Pengawas Lapangan

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawasan
CY, MITRADESIGN

Ditandatangani Oleh :
PT. ANVESHY MULIA ABADI - PT. MAJU BERKARYA, ISO

Pemredia Jasa Konstruksi

Manajer Proyek
Syahid Yewastions ST

Team Leader
Oktavian Rihmawati ST



KSO

PEKERJAAN : Pekerjaan Konstruksi Cut and Fill Kampus 3 UIN Walisongo
NO. & TGL. KONTRAK : 1342/Un.10.0/P10/PL.02.02/07/2024 Tnaggal 17 Juli 2024
PENYEDIA JASA : PT. ANVEMY MULIA ABADI - PT. MAJU BERKARYA, KSO
KONSULTAN PENGAWAS : CV. MITRA DESIGN
MINGGU KE- : 6 (19 - 25 Agustus 2024)

DOKUMENTASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

2024



KSO

PEKERJAAN : Pekerjaan Konstruksi Cut and Fill Kampus 3 UIN Walisongo
NO. & TGL. KONTRAK : 1342/Un.10.0/P10/PL.02.02/07/2024 Tnaggal 17 Juli 2024
PENYEDIA JASA : PT. ANVEMY MULIA ABADI - PT. MAJU BERKARYA, KSO
KONSULTAN PENGAWAS : CV. MITRA DESIGN
MINGGU KE- : 6 (19 - 25 Agustus 2024)

DOKUMENTASI	KETERANGAN
	Pekerjaan urugan tanah padas mendatangkan
	Pekerjaan urugan tanah padas mendatangkan
	Pekerjaan urugan tanah padas mendatangkan



KSO

PEKERJAAN : Pekerjaan Konstruksi Cut and Fill Kampus 3 UIN Walisongo
NO. & TGL. KONTRAK : 1342/Un.10.0/P10/PL.02.02/07/2024 Tnaggal 17 Juli 2024
PENYEDIA JASA : PT. ANVEMY MULIA ABADI - PT. MAJU BERKARYA, KSO
KONSULTAN PENGAWAS : CV. MITRA DESIGN
MINGGU KE- : 6 (19 - 25 Agustus 2024)

DOKUMENTASI	KETERANGAN
	Pekerjaan urugan tanah padas mendatangkan: Penghamparan dan perataan
	Pekerjaan urugan tanah padas mendatangkan: Penghamparan dan perataan
	Pekerjaan urugan tanah padas mendatangkan: Penghamparan dan perataan



KSO

PEKERJAAN	: Pekerjaan Konstruksi Cut and Fill Kampus 3 UIN Walisongo
NO. & TGL. KONTRAK	: 1342/Un.10.0/P10/PL.02.02/07/2024 Tnaggal 17 Juli 2024
PENYEDIA JASA	: PT. ANVEMY MULIA ABADI - PT. MAJU BERKARYA, KSO
KONSULTAN PENGAWAS	: CV. MITRA DESIGN
MINGGU KE-	: 6 (19 - 25 Agustus 2024)

DOKUMENTASI	KETERANGAN
	Pekerjaan urugan tanah padas mendatangkan: Pemadatan
	Pekerjaan urugan tanah padas mendatangkan: Pemadatan
	Pekerjaan urugan tanah padas mendatangkan: Pemadatan

PEKERJAAN	: Pekerjaan Konstruksi Cut and Fill Kampus 3 UIN Walisongo
NO. & TGL. KONTRAK	: 1342/Un.10.0/P10/PL.02.02/07/2024 Tnanggal 17 Juli 2024
PENYEDIA JASA	: PT. ANVEMY MULIA ABADI - PT. MAJU BERKARYA, KSO
KONSULTAN PENGAWAS	: CV. MITRA DESIGN
MINGGU KE-	: 6 (19 - 25 Agustus 2024)

DOKUMENTASI	KETERANGAN
	Pekerjaan tes tanah : tes sand cone
	Pekerjaan tes tanah : tes CBR
	Pekerjaan tes tanah : tes CBR

PEKERJAAN	: Pekerjaan Konstruksi Cut and Fill Kampus 3 UIN Walisongo
NO. & TGL. KONTRAK	: 1342/Un.10.0/P10/PL.02.02/07/2024 Tnaggal 17 Juli 2024
PENYEDIA JASA	: PT. ANVEMY MULIA ABADI - PT. MAJU BERKARYA, KSO
KONSULTAN PENGAWAS	: CV. MITRA DESIGN
MINGGU KE-	: 6 (19 - 25 Agustus 2024)

DOKUMENTASI

KETERANGAN



Pekerjaan pemindahan dan penanaman kembali pohon eksisting



Pekerjaan pemindahan dan penanaman kembali pohon eksisting



Pekerjaan pemindahan dan penanaman kembali pohon eksisting