



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG**

Alamat: Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 Telp. 7604554, Fax. 7601293

Website : <http://www.walisongo.ac.id>

BERITA ACARA

PERHITUNGAN DENDA KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor: 374/Un.10.0/PL.02.2/02/2023

Kegiatan : Prasarana PTKIN
Pekerjaan : Pembangunan Gedung Mahad Tahap II UIN Walisongo Tahun 2022
Lokasi : UIN Walisongo Semarang
Anggaran : DIPA UIN Walisongo Semarang Tahun 2022

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Tujuh Belas**, bulan **Februari**, Tahun **Dua ribu dua puluh tiga** (17-02-2023) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **Drs. H. Teguh Sarwono, M.Si**
NIP : XXXXXXXXXX
Jabatan : Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Walisongo
Alamat : Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang

Bertindak untuk dan atas nama **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**,

II. Nama : **Bun Sentoso**
Jabatan : Direktur Utama
Nama badan usaha : PT. IndiDaya Karya
Alamat Kantor : RDTX Tower Lt. 11 Unit F, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E. No.6 Mega Kuningan Kel. Karet Kuningan Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan

Bertindak untuk dan atas nama **Penyedia Jasa Konstruksi**

Berdasarkan pada:

1. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor : 1697/Un.10.0/P10/PL.02.2/07/2022 tanggal 26 Juli 2022;
2. Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak Nomor : 1742/Un.10.0/P10/PL.02.2/08/2022 tanggal 01 Agustus 2022;
3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 1750/Un.10.0/P10/PL.02.2/08/2022 tanggal 02 Agustus 2022;
4. Addendum Surat Perjanjian Kerja/ Addendum Kontrak 1 (satu) Nomor : 2044/Un.10.0/P10/PL.02.2/09/2022 tanggal 13 September 2022;
5. Addendum Surat Perjanjian Kerja/ Addendum Kontrak 2 (dua) Nomor : 3163/Un.10.0/P10/PL.02.2/12/2022 tanggal 30 Desember 2021;
6. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan Nomor 046/STR.PKPP/IDK/PPK/XII/2022 Tanggal 29 Desember 2022;
7. Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan 100% Nomor: 373/Un.10.0/PL.02.2/02/2023 tanggal 17 Februari 2023.

Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa Konstruksi menyepakati:

1. Penyedia Jasa Konstruksi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam masa pelaksanaan sesuai dengan Kontrak (dan Addendumnya).
2. Sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak huruf S. Denda, Penyedia Jasa Konstruksi dikenakan Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp.640.272.143,00,- (Enam Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah). Detail perhitungan Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan terlampir.
3. Denda keterlambatan pekerjaan dibayarkan dengan melakukan pemotongan pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Penyedia Jasa Konstruksi dan Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal tersebut di atas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 17 Februari 2023

Penyedia Jasa Konstruksi
PT. Indi Daya Karya

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
UIN Walisongo

Bun Sentoso
Direktur Utama

Drs. H. TEGUH SARWONO, M.Si
NIP. [REDACTED]