



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG**

Jalan Walisongo No.3-5 Semarang 50185
Telp. 7604554, Fax. 7601293 Website: <http://www.walisongo.ac.id>

**LAPORAN MINGGUAN
MINGGU KE : 10 (SEPULUH)
PERIODE : 9 2024 SD 15 SEPTEMBER 2024**

**PEKERJAN :
KONSTRUKSI GEDUNG PARKIR
UIN WALISONGO TAHUN 2024**

**LOKASI :
KAMPUS 03 UIN WALISONGO SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

KONSULTAN PENGAWAS



**CV. MITRA MANDIRI BERSAMA
ENGINEERING CONSULTANT**

Jl. Pucung Perbalan RT.06 RW. 10 Kel. Srandol Kulon Semarang

KONTRAKTOR PELAKSANA



PT SEDAYA BANGUN PERKASA

Kantor Pusat : Jl. Panorama Raya A1-A Kalipepe Pudakpayung,
Banyumanik, Semarang
Telp : (024) 7462885
Email : sedayabangunperkasa@gmail.com
Kantor Cabang : Jl. AIS Nasution No. 15 Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur
Telp Cabang : 0896-3753-3997





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO



PT SEDAYA BANGUN PERKASA
Kantor Pusat : Jl. Panorama Raya A1-4 Kalijepu Kidul Jayung,
Semarang
Telp : (024) 7462885
Email : sedayabangunperkasa@gmail.com
Kantor Cabang : Jl. AS Nasution No. 25 Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur
Telp-Cabang : (0855-8753-5887)



CV. MITRA MANDIRI BERSAMA
ENGINEERING CONSULTANT
Jl. Pucung Perbalan RT.06 RW. 10 Kel. Srandol Kulon Semarang

REKAPITULASI LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Kegiatan : Peningkatan Sarana Prasarana PTKIN
Pekerjaan : Konstruksi Gedung Parkir UIN Walisongo Tahun 2024
Lokasi : UIN Walisongo Semarang
Anggaran : DIPA UIN Walisongo Tahun Anggaran 2024
No Kontrak : 1295/Un.10.0/P10/PL.02.1/07/2024
Tanggal : 10 Juli 2024

REKAPITULASI KEMAJUAN PEKERJAAN		PERIODE : 9 2024 SD 15 SEPTEMBER 2024						
MINGGU KE : 10 (SEPULUH)								
NO	URAIAN PEKERJAAN	MC 0		BOBOT PRESTASI PEKERJAAN (%)			TINGKAT PENYELESAIAN PEKERJAAN	TOTAL BIAYA S/D SEKARANG
		BOBOT	JUMLAH HARGA	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI		
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.785	21,452,536.286	0.455	0.012	0.468	59.60%	12,785,869.62
II.	PEKERJAAN TANAH	1.500	41,002,734.644	1.272	-	1.272	84.80%	34,768,411.24
III.	PEKERJAAN PONDASI	3.800	103,908,507.311	3.800	-	3.800	100.00%	103,908,507.31
IV.	PEKERJAAN BETON BERTULANG	19.543	534,358,390.847	9.445	-	9.445	48.33%	258,242,289.87
V.	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	0.689	18,830,831.881	-	-	-	0.00%	-
VI.	PEKERJAAN BESTI PROFIL	60.460	1,653,118,889.273	11.002	15.728	26.730	44.21%	730,852,465.98
VII.	PEKERJAAN KUSEN. PINTU. JENDELA	0.121	3,310,000.000	-	-	-	0.00%	-
VIII.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	3.423	93,604,405.749	0.623	0.623	1.245	36.38%	34,053,859.49
IX.	PEKERJAAN PENGECATAN	0.172	4,699,481.361	-	-	-	0.00%	-
X.	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL	1.669	45,638,000.000	-	-	-	0.00%	-
XI.	PEKERJAAN LAIN-LAIN	7.838	214,303,000.000	0.375	0.366	0.741	9.45%	20,257,421.75
JUMLAH		100.000	2734226777.352	26.972	16.729	43.700		1,194,868,825.26
PROGRES MINGGU INI		16.729		CATATAN :				
RENCANA PROGRES MINGGU INI		10.000						
DEVIASI		6.729	MENDAHULUI					
PROGRES KOMULATIF SAMPAI DENGAN MINGGU INI		43.700						
RENCANA PROGRES KOMULATIF SAMPAI DENGAN MINGGU INI		42.860						
DEVIASI		0.841	MENDAHULUI					
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN		120	HARI KALENDER					
WAKTU YANG SUDAH BERJALAN		67	HARI KALENDER					
SISA WAKTU PELAKSANAAN		53	HARI KALENDER					

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen
UIN Walisongo Semarang

Disetujui oleh :
Penyedia Jasa Konstruksi
PT. SEDAYA BANGUN PERKASA

Semarang, 15 September 2024
Dibuat oleh :
Konsultan Pengawas
CV. MITRA MANDIRI BERSAMA

MAHIN ARNANTO, S. Ag. M. Si.

RUNA IRFAN PRATIKTO
Direktur Utama

PURWANTO, ST
Team Leader

LAPORAN PROGRESS FISIK MINGGUAN
MINGGU KE : 10 (SEPULUH)
PERIODE : 9 2024 SD 15 SEPTEMBER 2024

Kegiatan : Peningkatan Sarana Prasarana PTKIN
Pekerjaan : Konstruksi Gedung Parkir UIN Walisongo Tahun 2024
Lokasi : UIN Walisongo Semarang
Anggaran : DIPA UIN Walisongo Tahun Anggaran 2024
No Kontrak : 1295/Un.10.0/P10/PL.02.1/07/2024
Tanggal : 10 Juli 2024

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME			HARGA RP.			BOBOT PROGRESS FISIK			KET.
							MINGGU LALU	MINGGU INI	SD MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	SD MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	SD MINGGU INI	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN															
1	Pekerjaan pengukuran dan pasang papan bowplank	m	84.80	Rp 106,161.98	Rp 9,002,536.29	0.329	84.800	-	84.800	9,002,536.286	-	9,002,536.286	0.329	-	0.329	100.00
2	Pekerjaan pembersihan dan pembongkaran bangunan eksisting	pkt	1.00	Rp 6,000,000.00	Rp 6,000,000.00	0.219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pekerjaan pemasangan papan nama kegiatan	pkt	1.00	Rp 450,000.00	Rp 450,000.00	0.016	1.000	-	1.000	450,000.000	-	450,000.000	0.016	-	0.016	100.00
4	Pekerjaan administrasi dan dokumentasi	pkt	1.00	Rp 1,500,000.00	Rp 1,500,000.00	0.055	0.500	0.056	0.556	750,000.000	83,333.333	833,333.333	0.027	0.003	0.030	55.56
5	Pekerjaan penyediaan SMK3	pkt	1.00	Rp 4,500,000.00	Rp 4,500,000.00	0.165	0.500	0.056	0.556	2,250,000.000	250,000.000	2,500,000.000	0.082	0.009	0.091	55.56
				JUMLAH	Rp 21,452,536.29	0.785				12,452,536.286	333,333.333	12,785,869.619	0.455	0.012	0.468	
II	PEKERJAAN TANAH															
1	Pekerjaan galian tanah untuk pondasi	m3	275.68	Rp 65,714.00	Rp 18,116,035.52	0.663	275.680	-	275.680	18,116,035.520	-	18,116,035.520	0.663	-	0.663	100.00
2	Pekerjaan urugan kembali tanah galian	m3	60.49	Rp 42,998.86	Rp 2,601,000.88	0.095	60.490	-	60.490	2,601,000.884	-	2,601,000.884	0.095	-	0.095	100.00
3	Pekerjaan pengurugan dan pemadatan dengan tanah urug peninggian peil lantai	m3	67.00	Rp 209,722.01	Rp 14,051,374.84	0.514	67.000	-	67.000	14,051,374.838	-	14,051,374.838	0.514	-	0.514	100.00
4	Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi dan lantai															
a.	Urugan pasir bawah pondasi	m3	9.44	Rp 259,008.04	Rp 2,445,035.85	0.089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Urugan pasir bawah lantai	m3	14.63	Rp 259,008.04	Rp 3,789,287.55	0.139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				JUMLAH	Rp 41,002,734.64	1.500				34,768,411.241	-	34,768,411.241	1.272	-	1.272	
III	PEKERJAAN PONDASI															
1	Pekerjaan pondasi pas. Batu belah 15	m3	16.99	Rp 1,165,239.00	Rp 19,797,410.61	0.724	16.990	-	16.990	19,797,410.610	-	19,797,410.610	0.724	-	0.724	100.00
2	Pekerjaan pondasi footplat P1 (180x180x30 cm)															
a.	Beton K300	m3	15.55	Rp 1,325,699.29	Rp 20,614,623.97	0.754	15.550	-	15.550	20,614,623.967	-	20,614,623.967	0.754	-	0.754	100.00
b.	Pembesian	kg	2,202.30	Rp 17,824.43	Rp 39,254,742.19	1.436	2,202.300	-	2,202.300	39,254,742.189	-	39,254,742.189	1.436	-	1.436	100.00
c.	Bekisting (2x pakai)	m2	34.56	Rp 179,351.46	Rp 6,198,386.39	0.227	34.560	-	34.560	6,198,386.388	-	6,198,386.388	0.227	-	0.227	100.00
3	Pekerjaan pondasi footplat P2 (120x120x25 cm)															
a.	Beton K300	m3	2.88	Rp 1,325,699.29	Rp 3,818,013.96	0.140	2.880	-	2.880	3,818,013.957	-	3,818,013.957	0.140	-	0.140	100.00
b.	Pembesian	kg	535.97	Rp 17,824.43	Rp 9,553,359.75	0.349	535.970	-	535.970	9,553,359.747	-	9,553,359.747	0.349	-	0.349	100.00
c.	Bekisting (2x pakai)	m2	9.60	Rp 179,351.46	Rp 1,721,774.00	0.063	9.600	-	9.600	1,721,773.997	-	1,721,773.997	0.063	-	0.063	100.00
4	Pekerjaan lantai kerja bawah footplat dan lantai	m3	3.17	Rp 930,661.34	Rp 2,950,196.46	0.108	3.170	-	3.170	2,950,196.456	-	2,950,196.456	0.108	-	0.108	100.00
				JUMLAH	Rp 103,908,507.31	3.800				103,908,507.311	-	103,908,507.311	3.800	-	3.800	
IV	PEKERJAAN BETON BERTULANG															
1	Beton bertulang Sloof S1 (20x30cm)															
a.	Beton K300	m3	12.14	Rp 1,325,699.29	Rp 16,093,989.39	0.589	11.533	-	11.533	15,289,289.917	-	15,289,289.917	0.559	-	0.559	95.00
b.	Pembesian	kg	2,433.66	Rp 17,824.43	Rp 43,378,602.31	1.587	2,433.660	-	2,433.660	43,378,602.314	-	43,378,602.314	1.587	-	1.587	100.00
c.	Bekisting (2x pakai)	m2	80.96	Rp 186,773.56	Rp 15,121,187.50	0.553	64.768	-	64.768	12,096,949.999	-	12,096,949.999	0.442	-	0.442	80.00
2	Beton bertulang Kolom K1 (40x40 cm)															
a.	Beton K300	m3	4.10	Rp 1,325,699.29	Rp 5,435,367.09	0.199	3.895	-	3.895	5,163,598.736	-	5,163,598.736	0.189	-	0.189	95.00
b.	Pembesian	kg	806.36	Rp 17,824.43	Rp 14,372,907.37	0.526	806.360	-	806.360	14,372,907.375	-	14,372,907.375	0.526	-	0.526	100.00
c.	Bekisting (2x pakai)	m2	25.60	Rp 286,895.39	Rp 7,344,522.10	0.269	25.600	-	25.600	7,344,522.099	-	7,344,522.099	0.269	-	0.269	100.00
3	Beton bertulang Kolom K2 (30x30 cm)															
a.	Beton K300	m3	1.15	Rp 1,325,699.29	Rp 1,524,554.18	0.056	1.093	-	1.093	1,448,326.475	-	1,448,326.475	0.053	-	0.053	95.00
b.	Pembesian	kg	545.45	Rp 17,824.43	Rp 9,722,335.34	0.356	545.450	-	545.450	9,722,335.344	-	9,722,335.344	0.356	-	0.356	100.00
c.	Bekisting (2x pakai)	m2	9.60	Rp 286,895.39	Rp 2,754,195.79	0.101	9.600	-	9.600	2,754,195.787	-	2,754,195.787	0.101	-	0.101	100.00
4	Beton plat lantai O1 tebal 10 cm															
a.	Beton K300	m3	33.90	Rp 1,325,699.29	Rp 44,941,205.95	1.644	32.205	-	32.205	42,694,145.651	-	42,694,145.651	1.561	-	1.561	95.00
b.	Pembesian	kg	2,542.50	Rp 17,824.43	Rp 45,318,613.28	1.657	2,542.500	-	2,542.500	45,318,613.275	-	45,318,613.275	1.657	-	1.657	100.00
c.	Bekisting (2x pakai)	m2	9.16	Rp 186,773.56	Rp 1,710,845.82	0.063	9.160	-	9.160	1,710,845.819	-	1,710,845.819	0.063	-	0.063	100.00
5	Beton plat lantai O2 tebal 12 cm															
a.	Beton K300	m3	36.39	Rp 1,325,699.29	Rp 48,242,197.18	1.764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Pembesian	kg	2,728.98	Rp 17,824.43	Rp 48,642,512.98	1.779	682.245	-	682.245	12,160,628.245	-	12,160,628.245	0.445	-	0.445	25.00
c.	Bekisting (2x pakai)	m2	282.06	Rp 167,847.79	Rp 47,343,146.87	1.732	70.515	-	70.515	11,835,786.718	-	11,835,786.718	0.433	-	0.433	25.00
6	Beton plat lantai O3 tebal 12 cm															
a.	Beton K300	m3	34.69	Rp 1,325,699.29	Rp 45,988,508.39	1.682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Pembesian	kg	2,601.99	Rp 17,824.43	Rp 46,378,988.62	1.696	780.597	-	780.597	13,913,696.585	-	13,913,696.585	0.509	-	0.509	30.00
c.	Bekisting (2x pakai)	m2	282.60	Rp 167,847.79	Rp 47,433,784.68	1.735	70.650	-	70.650	11,858,446.169	-	11,858,446.169	0.434	-	0.434	25.00
7	Beton plat ram dari lantai O1 menuju lantai O2 tebal 12 cm															
a.	Beton K300	m3	5.24	Rp 1,325,699.29	Rp 6,946,664.28	0.254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Pembesian	kg	393.21	Rp 17,824.43	Rp 7,008,744.12	0.256	98.303	-	98.303	1,752,186.030	-	1,752,186.030	0.064	-	0.064	25.00
c.	Bekisting (2x pakai)	m2	43.69	Rp 167,847.79	Rp 7,333,269.82	0.268	10.923	-	10.923	1,833,317.456	-	1,833,317.456	0.067	-	0.067	25.00
8	Beton plat ram dari lantai O2 menuju lantai O3 tebal 12 cm															
a.	Beton K300	m3	5.24	Rp 1,325,699.29	Rp 6,946,664.28	0.254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Pembesian	kg	393.21	Rp 17,824.43	Rp 7,008,744.12	0.256	98.303	-	98.303	1,752,186.030	-	1,752,186.030	0.064	-	0.064	25.00
c.	Bekisting (2x pakai)	m2	43.89	Rp 167,847.79	Rp 7,366,839.38	0.269	10.973	-	10.973	1,841,709.846	-	1,841,709.846	0.067	-	0.067	25.00
				JUMLAH	Rp 534,358,390.85	19.543				258,242,289.870	-	258,242,289.870	9.445	-	9.445	

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME			HARGA RP.			BOBOT PROGRESS FISIK			KET.
							MINGGU LALU	MINGGU INI	SD MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	SD MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	SD MINGGU INI	
V	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN															
1	Pasangan dinding bata merah tebal 1/5 batu campuran 15	m2	35.28	Rp 138,736.99	Rp 4,894,640.94	0.179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pekerjaan Plesteran dinding camp. 15 tebal 15 mm	m2	70.56	Rp 65,232.45	Rp 4,602,801.88	0.168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pekerjaan Plesteran beton camp. 15 tebal 15 mm	m2	70.56	Rp 65,232.45	Rp 4,602,801.88	0.168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pekerjaan Acian	m2	70.56	Rp 47,990.44	Rp 3,386,205.62	0.124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pekerjaan kolom praktis	m	6.40	Rp 104,064.52	Rp 666,012.92	0.024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pekerjaan balok praktis	m	5.00	Rp 135,673.73	Rp 678,368.63	0.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				JUMLAH	Rp 18,830,831.88	0.689				-	-	-	-	-	-	
VI	PEKERJAAN BESI PROFIL															
	LANTAI 01															
1	Pekerjaan Plat Plendes, tb 1 cm	kg	226.08	Rp 33,730.00	Rp 7,625,678.40	0.279	67.824	158.256	226.080	2,287,703.520	5,337,974.880	7,625,678.400	0.084	0.195	0.279	100.00
2	Pekerjaan Angkur dia. 19	bh	72.00	Rp 107,000.00	Rp 7,704,000.00	0.282	72.000	-	72.000	7,704,000.000	-	7,704,000.000	0.282	-	0.282	100.00
3	Pekerjaan Kolom H-Beam 250x250x8x13 (termasuk cat+perakitan + mur baut)	kg	3,388.32	Rp 33,730.00	Rp 114,288,033.60	4.180	1,016.496	2,371.824	3,388.320	34,286,410.080	80,001,623.520	114,288,033.600	1.254	2.926	4.180	100.00
4	Balok Induk IWF 350.175.67+11 (Cat+Perakitan + mur baut)	kg	8,246.22	Rp 33,730.00	Rp 278,145,000.60	10.173	2,473.866	5,772.354	8,246.220	83,443,500.180	194,701,500.420	278,145,000.600	3.052	7.121	10.173	100.00
5	Balok Anak IWF 200.100.5,8 (Cat+Perakitan + mur baut)	kg	2,506.80	Rp 33,730.00	Rp 84,554,364.00	3.092	752.040	1,754.760	2,506.800	25,366,309.200	59,188,054.800	84,554,364.000	0.928	2.165	3.092	100.00
6	Ramp lt. dasar s/d lt. 01															
	- Kolom H-Beam 150.150.7.10 (Cat+Perakitan)	kg	655.20	Rp 33,730.00	Rp 22,099,896.00	0.808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Balok IWF 300.150.6,5,9 (Cat+Perakitan)	kg	2,739.88	Rp 33,730.00	Rp 92,416,152.40	3.380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Balok IWF 200.100.5,5,8 (Cat+Perakitan)	kg	519.22	Rp 33,730.00	Rp 17,513,290.60	0.641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Angkur dia. 19 mm	bh	32.00	Rp 107,000.00	Rp 3,424,000.00	0.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Plat Plendes tb. 1 cm	kg	25.12	Rp 33,730.00	Rp 847,297.60	0.031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LANTAI 02															
1	Pekerjaan Plat Plendes, tb 1 cm	kg	131.88	Rp 33,730.00	Rp 4,448,312.40	0.163	39.564	92.316	131.880	1,334,493.720	3,113,818.680	4,448,312.400	0.049	0.114	0.163	100.00
2	Pekerjaan Kolom H-Beam 250x250x8x13 (termasuk cat+perakitan + mur baut)	kg	3,714.12	Rp 33,730.00	Rp 125,277,267.60	4.582	1,114.236	2,599.884	3,714.120	37,583,180.280	87,694,087.320	125,277,267.600	1.375	3.207	4.582	100.00
3	Balok Induk IWF 350.175.67+11 (Cat+Perakitan + mur baut)	kg	8,246.22	Rp 33,730.00	Rp 278,145,000.60	10.173	2,473.866	-	2,473.866	83,443,500.180	-	83,443,500.180	3.052	-	3.052	30.00
4	Balok Anak IWF 200.100.5,8 (Cat+Perakitan + mur baut)	kg	2,506.80	Rp 33,730.00	Rp 84,554,364.00	3.092	752.040	-	752.040	25,366,309.200	-	25,366,309.200	0.928	-	0.928	30.00
5	Ramp lt. 01 s/d lt. 02		1.00													
	- Kolom H-Beam 150.150.7.10 (Cat+Perakitan)	kg	655.20	Rp 33,730.00	Rp 22,099,896.00	0.808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Balok IWF 300.150.6,5,9 (Cat+Perakitan)	kg	3,316.66	Rp 33,730.00	Rp 111,870,941.80	4.092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Balok IWF 200.100.5,5,8 (Cat+Perakitan)	kg	519.22	Rp 33,730.00	Rp 17,513,290.60	0.641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LANTAI 03															
1	Pekerjaan Plat Plendes, tb 1 cm	kg	131.88	Rp 33,730.00	Rp 4,448,312.40	0.163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pekerjaan Kolom IWF 200.100.5,8 (Cat+Perakitan + mur baut)	kg	1,102.50	Rp 33,730.00	Rp 37,187,325.00	1.360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Regel 2 x CNP 150.65.20.3,2 (Cat+ Perakitan)	kg	1,029.60	Rp 31,810.42	Rp 32,752,003.28	1.198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ATAP															
1	Pekerjaan Plat Plendes, tb 1 cm	kg	175.84	Rp 33,730.00	Rp 5,931,083.20	0.217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Konstruksi kuda-kuda dan konsol IWF200x100x5,5x8	kg	2,407.12	Rp 33,730.00	Rp 81,192,157.60	2.969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Gording C125.50.20.2,3	kg	2,996.90	Rp 31,810.42	Rp 95,332,632.71	3.487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Trekstang besi D 16 mm + spanscrouf	kg	253.75	Rp 17,824.43	Rp 4,522,949.11	0.165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Jarum gording D 10 mm	kg	262.26	Rp 17,824.43	Rp 4,674,635.01	0.171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pasang Penutup Atap Galvalum berpasir, 0,4 mm + Aksesoris	m2	531.80	Rp 95,322.30	Rp 50,692,398.34	1.854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pekerjaan kerpus/bubungan galvalum	m	36.10	Rp 98,053.81	Rp 3,539,742.65	0.129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TANGGA															
1	Tangga lt. 01 s/d lt. 02															
	- Baja Profil IWF 150.75 (Cat+Perakitan)	kg	247.42	Rp 33,730.00	Rp 8,345,476.60	0.305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hollow 40.40 (Cat)	m	48.20	Rp 26,107.90	Rp 1,258,400.78	0.046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Plat tangga calsfloor 2 cm	m2	15.07	Rp 392,600.00	Rp 5,916,482.00	0.216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Railling Tangga (tinggi 90 cm)	m	31.40	Rp 466,212.50	Rp 14,639,072.50	0.535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tangga lt. 02 s/d lt. 03															
	- Baja Profil IWF 150.75 (Cat+Perakitan)	kg	247.42	Rp 33,730.00	Rp 8,345,476.60	0.305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hollow 40.40 (Cat)	m	48.20	Rp 26,107.90	Rp 1,258,400.78	0.046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Plat tangga calsfloor 2 cm	m2	15.07	Rp 392,600.00	Rp 5,916,482.00	0.216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Railling Tangga (tinggi 90 cm)	m	31.40	Rp 466,212.50	Rp 14,639,072.50	0.535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				JUMLAH	Rp 1,653,118,889.27	60.460				300,815,406.360	430,037,059.620	730,852,465.980	11.002	15.728	26.730	

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME			HARGA RP.			BOBOT PROGRESS FISIK			KET.
							MINGGU LALU	MINGGU INI	SD MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	SD MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	SD MINGGU INI	
VII	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA															
1	Kusen dan daun pintu P1	unit	1.00	Rp 2,450,000.00	Rp 2,450,000.00	0.090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kusen dan bouven BV	unit	1.00	Rp 860,000.00	Rp 860,000.00	0.031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				JUMLAH	Rp 3,310,000.00	0.121				-	-	-	-	-	-	
VIII	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING															
1	Pekerjaan floorhardener natural lantai 01 + marking line parkir	m2	442.83	Rp 76,900.53	Rp 34,053,859.49	1.245	221.415	221.415	442.830	17,026,929.743	17,026,929.743	34,053,859.486	0.623	0.623	1.245	100.00
2	Pekerjaan floorhardener natural lantai 02 + markir line parkir	m2	359.86	Rp 76,900.53	Rp 27,673,422.93	1.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pekerjaan floorhardener natural lantai 03 + marking line parkir	m2	359.86	Rp 76,900.53	Rp 27,673,422.93	1.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pekerjaan rabat beton tritisan tebal 5 cm	m3	4.20	Rp 1,000,881.05	Rp 4,203,700.41	0.154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				JUMLAH	Rp 93,604,405.75	3.423				17,026,929.743	17,026,929.743	34,053,859.486	0.623	0.623	1.245	
IX	PEKERJAAN PENGECATAN															
1	Pekerjaan pengecatan dinding eksterior dengan cat weathersield	m2	70.56	Rp 38,742.75	Rp 2,733,688.40	0.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pekerjaan pengecatan dinding interior	m2	70.56	Rp 27,859.88	Rp 1,965,792.96	0.072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				JUMLAH	Rp 4,699,481.36	0.172				-	-	-	-	-	-	
X	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL															
1	Penyambungan daya PLN 2,200 VA termasuk perijinan dan SLO	VA	2,200.00	Rp 2,400.00	Rp 5,280,000.00	0.193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Lantern Trunk Line / armatur bambu LED 13 Watt	unit	73.00	Rp 245,000.00	Rp 17,885,000.00	0.654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Saklar Ganda	bh	7.00	Rp 53,000.00	Rp 371,000.00	0.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Stop Kontrak	bh	2.00	Rp 63,500.00	Rp 127,000.00	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Instalasi	titik	75.00	Rp 275,000.00	Rp 20,625,000.00	0.754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Box pabel + MCB	unit	1.00	Rp 1,350,000.00	Rp 1,350,000.00	0.049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				JUMLAH	Rp 45,638,000.00	1.669				-	-	-	-	-	-	
XI	PEKERJAAN LAIN-LAIN															
1	Pekerjaan realing															
	- Railing type tinggi 30 cm	m	56.00	Rp 245,000.00	Rp 13,720,000.00	0.502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Railing type HR tinggi 90 cm	m	132.00	Rp 465,000.00	Rp 61,380,000.00	2.245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Railing Ramp (area Ramp)	m	146.40	Rp 465,000.00	Rp 68,076,000.00	2.490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pekerjaan clading galvalum rangka holowstaal 4x4 cm	m2	122.30	Rp 390,000.00	Rp 47,697,000.00	1.744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Saluran U buis beton dia. 30 cm + Pas. Bata (Finish Acian)	m	76.50	Rp 245,000.00	Rp 18,742,500.00	0.685	40.000	32.673	72.673	9,800,000.000	8,004,921.750	17,804,921.750	0.358	0.293	0.651	95.00
4	Saluran Gorong Buis Beton dia. 30 cm	m	16.50	Rp 175,000.00	Rp 2,887,500.00	0.106	-	6.300	6.300	-	1,102,500.000	1,102,500.000	-	0.040	0.040	38.18
5	Bak Kontrol 50x50x50 cm	unit	4.00	Rp 450,000.00	Rp 1,800,000.00	0.066	1.000	2.000	3.000	450,000.000	900,000.000	1,350,000.000	0.016	0.033	0.049	75.00
				JUMLAH	Rp 214,303,000.00	7.838				10,250,000.000	10,007,421.750	20,257,421.750	0.375	0.366	0.741	
				JUMLAH TOTAL	Rp 2,734,226,777.35	100.00							1,194,868,825.26	26.972	16.729	43.700
				PROGRESS SAMPAI DENGAN MINGGU INI									26.972	16.729	43.700	
				RENCANA PROGRESS SAMPAI DENGAN MINGGU INI									32.860	10.000	42.860	
				DEVIASI									(5.888)	6.729	0.841	

Disetujui oleh :
Penyedia Jasa Konstruksi
PT. SEDAYA BANGUN PERKASA

AGUNG RIZOI JULIAWAN
Pelaksana Lapangan

Semarang, 15 September 2024
Dibuat oleh :
Konsultan Pengawas
CV. MITRA MANDIRI BERSAMA

BATANUR SUTOMO, ST
Pengawas Lapangan

Kegiatan	:	Peningkatan Sarana Prasarana PTJIN
Pekerjaan	:	Konstruksi Gedung Parkir UIN Walisongo Tahun 2024
Lokasi	:	UIN Walisongo Semarang
Anggaran	:	DIPA UIN Walisongo Tahun Anggaran 2024
No Kontrak	:	1295/Uin.10.0/P10/PL.02.1/07/2024
Tanggal	:	10 Juli 2024

MAHIN ARNANTO, S. Ag. M. Si.

Disetujui oleh :
 Penyedia Jasa Konstruksi
PT. SEDAYA BANGUN PERKASA

RUNA IREAN PRATIKTIO
Direktur Utama


Semarang, 15 September 2024
Dibuat oleh :
Konsultan Pengawas
CV. MITRA MANDIRI BERSAMA

PURWANTO, ST
Team Leader

KONSULTAN PENGAWAS		PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG PARKIR UIN WALISONGO TAHUN 2024	
 CV. MITRA MANDIRI BERSAMA ENGINEERING CONSULTANT Jl. Pucung Perbanan RT.06 RW. 10 Kel. Srandul Kulon Semarang		LAPORAN DOKUMENTASI PEKERJAAN	
KONTRAKTOR PELAKSANA		MINGGU : 10 (Sepuluh)	
 PT SEDAYA BANGUN PERKASA Kantor Pusat : Jl. Pemuda Raya 45-46 Halimahan Pabelan Semarang, Semarang Telp : 021-742885 Email : sedaya@ptsedaya.com Kantor Cabang : 21-43 Hutan Raya 151-152 Gecor, Nias, Gecor, Jawa Timur Telp Cabang : 085-3753-3887		PERIODE : 09 September 2024	S/D 15 September 2024
		HALAMAN : 2	
NO.	GAMBAR DOKUMENTASI		KETERANGAN PEKERJAAN
1.			MATERIAL ON SITE KOLOM H Beam LANTAI 1 DAN 2 dan Balok IWF Lantai 1
2.			PEKERJAAN SALURAN SAMPING BUIS BETON U, SALURAN GORONG-GORONG, DAN BAK KONTROL
3.			PEMERIKSAAN KESESUAIAN DIMENSI BAK KONTROL

KONSULTAN PENGAWAS		PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG PARKIR UIN WALISONGO TAHUN 2024	
 CV. MITRA MANDIRI BERSAMA ENGINEERING CONSULTANT Jl. Pucung Perbatan RT.06 RW. 10 Kel. Srandul Kulon Semarang		LAPORAN DOKUMENTASI PEKERJAAN	
KONTRAKTOR PELAKSANA		MINGGU : 10 (Sepuluh)	
 PT SEDAYA BANGUN PERKASA Kantor Pusat : Jl. Panyaman Raya No. 41, Panyaman Puri, Semarang Kantor Cabang : Jl. Siliwangi No. 15, Semarang, Jawa Tengah Telp : 021-742355 Email : info@sedaya.co.id Telp Cabang : 021-742355		PERIODE : 09 September 2024	S/D 15 September 2024
		HALAMAN : 3	
NO.	GAMBAR DOKUMENTASI		KETERANGAN PEKERJAAN
1.			PEMERIKSAAN KESESUAIAN DIMENSI BAK KONTROL
2.	 12 Sep 2024 13:36:43 Kecamatan Tembalang Kota Semarang Jawa Tengah		PENGUJIAN KUAT TEKAN BETON FOOT PLAT SEJUMLAH 4 SAMPEL SILINDER DI LABORATORIUM POLINES
3.			PENGUJIAN KUAT TEKAN BETON FOOT PLAT SEJUMLAH 4 SAMPEL SILINDER DI LABORATORIUM POLINES

KONSULTAN PENGAWAS  CV. MITRA MANDIRI BERSAMA ENGINEERING CONSULTANT Jl. Pucung Petaban RT. 06 RW. 10 Kel. Srandul Kulon Semarang		PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG PARKIR UIN WALISONGO TAHUN 2024	
KONTRAKTOR PELAKSANA  PT SEDAYA BANGUN PERKASA Kantor Pusat : Jl. Pantura Raya 64-A Nalanda Puri 2 Semarang Telp : 061 742885 Email : info@sedayabangunperkasa.com Kantor Cabang : 1.451 Macar 16 B Kertomas, 401 Gresik, Jawa Timur Telp Cabang : 0361 3753388		LAPORAN DOKUMENTASI PEKERJAAN	
MINGGU : 10 (Sepuluh)		PERIODE : 09 September 2024 S/D 15 September 2024	
HALAMAN : 4			
NO.	GAMBAR DOKUMENTASI		KETERANGAN PEKERJAAN
1.			PENGUJIAN KUAT TEKAN BETON FOOT PLAT SEJUMLAH 4 SAMPEL SILINDER DI LABORATORIUM POLINES
2.			PENGUKURAN DIMENSI DAN BERAT BAJA IWF (200; 300; & 350), H.BEAM (150 & 250), DAN CNP (125 & 150) DI LAB. POLINES
3.			PENGUKURAN DIMENSI DAN BERAT BAJA IWF (200; 300; & 350), H.BEAM (150 & 250), DAN CNP (125 & 150) DI LAB. POLINES

KONSULTAN PENGAWAS  CV. MITRA MANDIRI BERSAMA ENGINEERING CONSULTANT Jl. Pucung Perbalan RT.06 RW. 10 Kel. Srandol Kulon Semarang		PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG PARKIR UIN WALISONGO TAHUN 2024																																																																																									
KONTRAKTOR PELAKSANA  PT SEDAYA BANGUN PERKASA Kantor Pusat : J. Pangeran Paga AGA Haidara Pitalajung Semarang, Semarang : 061 742885 Telp Email : info@sedayabangunperkasa.com Kantor Cabang : J. A.S Haidara No. 25-Seremba, Tasikmalaya, Jawa Timur Telp Cabang : 085 3531288		LAPORAN DOKUMENTASI PEKERJAAN																																																																																									
		MINGGU	: 10 (Sepuluh)																																																																																								
		PERIODE	: 09 September 2024 S/D 15 September 2024																																																																																								
		HALAMAN	: 5																																																																																								
NO.	GAMBAR DOKUMENTASI		KETERANGAN PEKERJAAN																																																																																								
1.			PENGUKURAN DIMENSI DAN BERAT BAJA IWF (200; 300; & 350), H BEAM (150 & 250), DAN CNP (125 & 150) DI LAB. POLINES																																																																																								
2.	 <table><tr><th>NO</th><th>BENDA UJI</th><th>PANJANG (cm)</th><th>BERAT (gram)</th><th>BERAT PER M (kg/m)</th><th>H (mm)</th><th>B (mm)</th><th>T1 (mm)</th><th>T2 (mm)</th><th>C (mm)</th><th>GAMBAR</th></tr><tr><td>1</td><td>IWF 200</td><td>19,7</td><td>4046,9</td><td></td><td>200</td><td>99,12</td><td>5,82</td><td>9,36</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>IWF 300</td><td>19,7</td><td>6909,4</td><td></td><td>300</td><td>150,05</td><td>7,00</td><td>8,60</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>IWF 350</td><td>20,0</td><td>9700,4</td><td></td><td>350</td><td>175,00</td><td>7,28</td><td>11,44</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>H. BEAM 150</td><td>19,2</td><td>6013,6</td><td></td><td>150,68</td><td>150,30</td><td>6,52</td><td>10,84</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>H. BEAM 250</td><td>20,1</td><td>14197,0</td><td></td><td>250,02</td><td>250,00</td><td>11,96</td><td>13,62</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>CNP 125</td><td>30,8</td><td>1036,6</td><td></td><td>120</td><td>35</td><td>1,88</td><td>—</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>CNP 150</td><td>39,7</td><td>1685,6</td><td></td><td>143</td><td>32</td><td>2,84</td><td>—</td><td>9,28</td><td></td></tr></table>		NO	BENDA UJI	PANJANG (cm)	BERAT (gram)	BERAT PER M (kg/m)	H (mm)	B (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	C (mm)	GAMBAR	1	IWF 200	19,7	4046,9		200	99,12	5,82	9,36	—		3	IWF 300	19,7	6909,4		300	150,05	7,00	8,60	—		5	IWF 350	20,0	9700,4		350	175,00	7,28	11,44	—		7	H. BEAM 150	19,2	6013,6		150,68	150,30	6,52	10,84	—		8	H. BEAM 250	20,1	14197,0		250,02	250,00	11,96	13,62	—		10	CNP 125	30,8	1036,6		120	35	1,88	—	10		11	CNP 150	39,7	1685,6		143	32	2,84	—	9,28		PENGUKURAN DIMENSI DAN BERAT BAJA IWF (200; 300; & 350), H BEAM (150 & 250), DAN CNP (125 & 150) DI LAB. POLINES
NO	BENDA UJI	PANJANG (cm)	BERAT (gram)	BERAT PER M (kg/m)	H (mm)	B (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	C (mm)	GAMBAR																																																																																	
1	IWF 200	19,7	4046,9		200	99,12	5,82	9,36	—																																																																																		
3	IWF 300	19,7	6909,4		300	150,05	7,00	8,60	—																																																																																		
5	IWF 350	20,0	9700,4		350	175,00	7,28	11,44	—																																																																																		
7	H. BEAM 150	19,2	6013,6		150,68	150,30	6,52	10,84	—																																																																																		
8	H. BEAM 250	20,1	14197,0		250,02	250,00	11,96	13,62	—																																																																																		
10	CNP 125	30,8	1036,6		120	35	1,88	—	10																																																																																		
11	CNP 150	39,7	1685,6		143	32	2,84	—	9,28																																																																																		
3.			PENGECORAN RAMP MASUK DAN KELUAR GEDUNG PARKIR																																																																																								

KONSULTAN PENGAWAS  CV. MITRA MANDIRI BERSAMA ENGINEERING CONSULTANT Jl. Pucung Petaban RT.06 RW. 10 Kel. Srandul Kulon Semarang		PENGECORAN SLOOF DAN PLAT LANTAI 01 MENGGUNAKAN CONCRETE PUMP (MUTU BETON K-300)	
KONTRAKTOR PELAKSANA  PT SEDAYA BANGUN PERKASA Kantor Pusat : J. Palaranta Raya 62-6 Palaranta P. Kalimantan Tengah Bangunmark, Semarang Telp : 0850 742385 Email : info@sedayabangunperkasa.com Kantor Cabang : J. G. Rajaguru No. 25 Semarang, Nias, Simala, Jawa Timur Telp Cabang : 0850 929 999		LAPORAN DOKUMENTASI PEKERJAAN	
		MINGGU : 10 (Sepuluh)	
		PERIODE : 09 September 2024 S/D 15 September 2024	
		HALAMAN : 6	
NO.	GAMBAR DOKUMENTASI		KETERANGAN PEKERJAAN
1.			PENGECORAN RAMP MASUK DAN KELUAR GEDUNG PARKIR
2.			PEMERIKSAAN MATERIAL ON SITE KOLOM LT. 1 & 2 DAN BALOK ANAK LANTAI 1
3.			PEMERIKSAAN MATERIAL ON SITE KOLOM LT. 1 & 2 DAN BALOK ANAK LANTAI 1

KONSULTAN PENGAWAS		PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG PARKIR UIN WALISONGO		TAHUN			
 CV. MITRA MANDIRI BERSAMA ENGINEERING CONSULTANT Jl. Pucung Pebatan RT.06 RW. 10 Kel. Srandul Kulon Semarang		2024					
KONTRAKTOR PELAKSANA		LAPORAN DOKUMENTASI PEKERJAAN					
 PT SEDAYA BANGUN PERKASA Kantor Pusat : J. Perintis Kemerdekaan No. 10 Semarang Kantor Cabang : J. Veteran No. 25 Semarang, Nias, Ombel, Jawa Timur Telp : (021) 7420000 Email : info@sedaya.co.id Website : www.sedaya.co.id		MINGGU : 10 (Sepuluh)					
		PERIODE : 09 September 2024 S/D 15 September 2024					
		HALAMAN : 7					
NO.	GAMBAR DOKUMENTASI			KETERANGAN PEKERJAAN			
1.				PEMERIKSAAN MATERIAL ON SITE KOLOM LT. 1 & 2 DAN BALOK ANAK LANTAI 1			
2.				PEKERJAAN ERECTION KOLOM LT. 1 & 2 DAN BALOK ANAK LANTAI 1			
3.				PEKERJAAN ERECTION KOLOM LT. 1 & 2 DAN BALOK ANAK LANTAI 1			