

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN																					
PEMBANGUNAN JALAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS KAMPUS 2 DAN KAMPUS 3 UIN WALISONGO TAHUN 2021																					
No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	BOBOT %	JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN 120 HARI KALENDER																
					bulan 1				bulan 2				bulan 3				bulan 4				KET :
					m1	m2	m3	m4	m5	m6	m7	m8	m9	m10	m11	m12	m13	m14	m15	m16	m17
a	b	c	d																		
	DIVISI 1. UMUM																				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	0,60	0,149	0,149	0,149	0,149													
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1,00	0,64	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
1.8.(2)	Jembatan Sementara	LS																			
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)																					
	DIVISI 2. DRAINASE																				
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M³																			
2.4.(1)	Bahan Porous untuk Bahan Penyang (Filter)	M³																			
2.4.(2)	Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan. diameter 2 inch	M¹	1.472,00	1,46					0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)																					
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK																				
3.1.(1b)	Galian Biasa	M³	2.597,32	1,62					0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	
3.3.(1)	Penyapan Badan Jalan	M²	1.960,00	1,35					0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	
#REF!	Timbunan Biasa Dari Galian	M³	4.110,85	4,65					0,423	0,423	0,423	0,423	0,423	0,423	0,423	0,423	0,423	0,423	0,423	0,423	
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)																					
	DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF																				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)																					
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN																				
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M²	255,00	1,93					0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M²	476,00	3,20					0,291	0,291	0,291	0,291	0,291	0,291	0,291	0,291	0,291	0,291	0,291	0,291	
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)																					
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL																				
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Liter	1.400,00	0,24					0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	234,60	4,28					0,389	0,389	0,389	0,389	0,389	0,389	0,389	0,389	0,389	0,389	0,389	0,389	
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)																					
	DIVISI 7. STRUKTUR																				
7.1.(5b)	Beton Struktur fc'30 MPa (banyak perancah)	M³	736,92	23,37					2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	
7.1.(7a)	Beton Struktur fc'20 MPa	M³	435,02	11,46					1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	Kg	81.046,98	18,60					1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	1,691	
7.3.(6)	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	Kg																			
7.6.(1)	Fondasi Cerucuk Penyedian dan Pemancangan	M¹	560,00	0,56					0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	2.029,76	26,03					2,367	2,367	2,367	2,367	2,367	2,367	2,367	2,367	2,367	2,367	2,367	2,367	
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)																					
	DIVISI 8. PRESERVASI JEMBATAN																				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)																					
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN																				
9.2.(10e)	Kerb Pracetak Jenis 5 (Penghalang Berparit / Barrier Gutter) t = 3	M¹																			
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)																					
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN																				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)																					
RENCANA PELAKSANAAN PROYEK PER MINGGU					100,00	0,187	0,187	0,187	0,187	9,016	9,016	9,016	9,016	9,016	9,016	9,016	9,016	9,016	9,016	0,038	0,038
RENCANA KUMULATIF PER MINGGU						0,187	0,373	0,560	0,747	9,763	18,779	27,795	36,811	45,828	54,844	63,860	72,876	81,892	90,908	99,924	100,000

Kendal, 27 Juli 2021

CV. AR ROZAQ – CV. FAJAR WIJAYA, KSO

AYUB WAHYUDI
Leader KSO