

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA
RECAPITULATION ENGINEERING ESTIMATE (EE)

Kegiatan : PEKERJAAN INTERIOR GEDUNG PENDIDIKAN PROFESI TERPADU UIN WALISONGO
 Lokasi : KOTA SEMARANG
 Tahun : 2026

No	URAIAN PEKERJAAN	Bobot	MINGGU KE -					
A	PEKERJAAN PERSIAPAN		1	2	3	4	5	6
1	Pekerjaan Persiapan	0,80%	0,80%					
B	PEKERJAAN SMK3 DAN KEAMANAN	1,36%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%
1	Penyiapan RKK							
2	Sosialisasi, Promosi, dan Pelatihan							
3	Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)							
	Alat Pelindung Kerja (APK)							
	Alat Pelindung Diri (APD)							
4	Asuransi dan Perizinan							
5	Personel K3 Konstruksi							
6	Fasilitas sarana kesehatan							
7	Lain-lain terkait pengendalian resiko K3							
C	PEKERJAAN MOBDEMOB	1,14%	0,57%					0,57%
D	PEKERJAAN ARSITEKTURAL							
1	Pekerjaan Penutup Dinding Training Center	38,85%						
	a Rangka Hollow Galvanis 40.40mm Modul 60.60cm	7,86%		1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	
	b Pekerjaan Pemasangan Padded Wall Panel (Papan Plywood 12mm, Rockwool 50mm Density 100 kg/m3, Kain Dakron 15mm,	30,99%		7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	
2	Pekerjaan Penutup Lantai Tribun	30,39%						
	a Karpet Tile 50.50cm Commercial Use Thk. 7mm (Backing 2 Layer Bitumen + BCF Polyamid Econylon Thk.3.1mm)	29,64%			9,88%	9,88%	9,88%	
	b Nosing Karpet Stainless Steel Type 316	0,75%				0,37%	0,37%	
3	Pekerjaan Penutup Dinding Lobby Lantai 1 & Lantai 2	19,37%						
	a Rangka Hollow Galvanis 40.40mm Modul 60.60cm	3,77%		0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	
	b Panel WPC Marble & Solid Series Thk. 5mm	11,38%		2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	
	c List Aluminium Profile Thk. 1mm	4,21%		1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	
4	Pembuatan dan Pemasangan Meja Resepsionis 2 Unit	1,99%						
	a 30mm Plint SS Silver Mirror Hairline	0,08%			0,03%	0,03%	0,03%	
	b 100mm Plint SS Silver Mirror Hairline	0,27%			0,09%	0,09%	0,09%	
	c HPL Black Gloss	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	
	d HPL Marble Series	0,13%			0,04%	0,04%	0,04%	
	e List Aluminium Type L-Corner Uk. 15mm	0,15%			0,05%	0,05%	0,05%	
	f Melaminto	0,29%			0,10%	0,10%	0,10%	
	g Plywood 12mm	0,16%			0,05%	0,05%	0,05%	
	h Plywood 18mm	0,20%			0,07%	0,07%	0,07%	
	i Rangka Hollow 40.40mm Modul 60.60cm	0,28%			0,09%	0,09%	0,09%	
	j Solid Surface Akrilik Motif Terazzo Thk 9mm Glossy	0,36%			0,12%	0,12%	0,12%	

No	URAIAN PEKERJAAN		Bobot	MINGGU KE -					
	k	WPC Fluted Panel Wood Series	0,07%			0,02%	0,02%	0,02%	
5		Pembuatan Logo UIN Walisongo 2 Unit Berbahan Akrilik	0,31%						
	a	Akrilik 10mm	0,09%					0,09%	
	b	Plat Baja Tebal 2mm	0,07%					0,07%	
	c	Pipa Besi Hitam Dia. 1 inch + Bracket + Dynabolt	0,15%					0,15%	
6		Pekerjaan Cover Kolom Kanopi 3 Kolom Bentuk Y	2,92%						
	a	ACP PVDF Grey Total Thk. 4mm (Plat Aluminium Thk 0,3mm) (Termasuk Rangka Hollow Galvanis)	2,74%			0,91%	0,91%	0,91%	
	b	Bekisting Umpak Beton 3x Pakai	0,02%				0,01%	0,01%	
	c	Bongkar Bekisting (Termasuk Membersihkan & Membereskan Puing-Puing)	0,00%				0,00%	0,00%	
	d	Umpak Beton T 5cm (Beton f'c 21 Mpa Agregat Maks. 19mm Secara Manual)	0,09%				0,05%	0,05%	
	e	Kamprotan Finishing ISP : 2PP	0,02%				0,01%	0,01%	
	f	Plesteran 1SP : 2PP Tebal 15mm	0,02%				0,01%	0,01%	
	g	Acian Tebal 2mm	0,02%				0,01%	0,01%	
	h	Pengecatan Baru Umpak (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	0,01%				0,01%	0,01%	
D	PEKERJAAN MEP								
1		Pekerjaan LED Stripe Neon Flex	0,91%						
	a	Pekerjaan Penerangan Neon Flex Soft White Glow + Socket/Driver dan Instalasi dengan Kabel LSOH (NYM LSOH 3x2.5mm2	0,91%		0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	
2		Pekerjaan Lampu Dinding	0,57%						
	a	Pekerjaan Penerangan Lampu Dinding 2 Arah Tabung 5 Watt	0,11%		0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	
	b	Pekerjaan Pemasangan Titik Instalasi Lampu Kabel LSOH (NYM LSOH 3 x 2.5 mm2 w/ Aksesoris, Conduit HI 20mm, Socket	0,46%		0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	
3		Pekerjaan Stop Kontak Lantai	1,39%						
	a	Stop Kontak Lantai Pop-up + Pemasangan (1 Socket Outlet + 1 Universal Socket)	1,31%			0,44%	0,44%	0,44%	
	b	Pembongkaran + Pemasangan HT 60.60cm 27 Unit	0,09%			0,09%			
		JUMLAH	100,00%						
		PROGRES MINGGUAN		1,60%	15,15%	26,22%	27,42%	27,82%	1,80%
		AKUMULASI		1,60%	16,75%	42,96%	70,38%	98,20%	100,00%